

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	Reforma Câmara Municipal	DATA : 28/05/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	Paula Cândido	FONTE	VERSÃO	HORA
					MES
			COPASA	2024/04 - Base Sudeste	0,00%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			INDISPONÍV	2023/06 - Belo Horizonte	116,63%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SETOP	2024/01 - Leste COM DESONERAÇÃO	81,79%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%
			SICRO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	81,79%
			SUDECAP	2024/01 COM DESONERAÇÃO	86,63%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.306,76	100,00 %			100,00 %
			R\$ 12.306,76			R\$ 12.306,76
2	HIDRÁULICO	R\$ 690,22	100,00 %			100,00 %
			R\$ 690,22			R\$ 690,22
3	ELÉTRICA	R\$ 1.196,63		100,00 %		100,00 %
				R\$ 1.196,63		R\$ 1.196,63
4	PAREDE DECORATIVA	R\$ 12.393,62	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 6.196,81	R\$ 6.196,81		R\$ 12.393,62
5	PONTO DE ÔNIBUS	R\$ 11.934,81	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.386,96	R\$ 3.580,44	R\$ 5.967,41	R\$ 11.934,81
6	BANCOS	R\$ 8.715,27	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.743,05	R\$ 2.614,58	R\$ 4.357,64	R\$ 8.715,27
7	SERRALHERIA	R\$ 26.900,47	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 13.450,24	R\$ 13.450,23		R\$ 26.900,47
8	PISO	R\$ 83.792,16		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				R\$ 25.137,65	R\$ 58.654,51	R\$ 83.792,16
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 2.438,61			100,00 %	100,00 %
					R\$ 2.438,61	R\$ 2.438,61
R\$ 160.368,55			R\$ 36.774,04	R\$ 52.176,34	R\$ 71.418,17	R\$ 160.368,55
			R\$ 36.774,04	R\$ 88.950,38	R\$ 160.368,55	